

Koronowo, 10.12.2024 r.

IR.7012.230.2024

Ewa Szymańska
Radna Rady Miejskiej
w Koronowie

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.11.2024 w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji związanej z odwodnieniem szkoły i osiedla mieszkaniowego w m. Wierzchucin Królewski informuję, że ostatnie prace potwierdzone wpisem w dzienniku budowy miały miejsce w dniu 12.11.2024 roku. Wykonano wówczas przekop kontrolny w sąsiedztwie projektowanej studni PD 2.1. w celu weryfikacji poziomu wód gruntowych. Stwierdzono, że poziom rzeczywisty wód gruntowych jest wysoki, co niekorzystnie wpływa na prace w obecnym czasie. Zatem zasadne jest, aby kolejny etap inwestycji kontynuować w późniejszym okresie.

W związku z powyższym w przyszłym roku budżetowym zostanie zabezpieczona kwota w ramach możliwości budżetowych Gminy Koronowo i po ustaleniu zakresu dalszych robót z przedstawicielami Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zadanie będzie kontynuowane.

Z up. Burmistrza
/ - / Sławomir Marszelski
Zastępca Burmistrza

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Miejskiej Mirosława Pietryga

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.