



Gmina Koronowo

Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo
tel. 52 3826 400, fax: 52 3826 401
e-mail: sekretariat@um.koronowo.pl
http://www.koronowo.pl

Koronowo, 08.11.2022 r.

IR.7012.61.2022

**Radny Rady Miejskiej
w Koronowie
Stanisław Gliszczyński**

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.10.2022 roku (data wpływu) dotyczące realizacji inwestycji gminnych pod nazwą „Budowa szaletu miejskiego” oraz „Budowa ulicy Sienkiewicza w Koronowie” poniżej informuję

Prace związane z budową szaletu miejskiego trwają w sposób ciągły, na tyle na ile pozwala Wykonawcy sytuacja panująca na rynku dostaw materiałów budowlanych. W dniu 14.10.2022 roku firma Bal- Bud zwróciła się z prośbą o przesunięcie terminu prac o miesiąc. Prośbę swą motywowała brakiem płynności w dostawie materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

W związku z faktem, że okoliczności panujące w obszarze dostępności materiałów budowlanych Inwestor wyraził zgodę na wydłużenie terminu umowy do 17 grudnia 2022 roku.

W kwestii prac na ulicy Sienkiewicza informuję, iż dnia 11.05.2022 roku została zawarta umowa z Wykonawcą prac na kwotę 4.092.461,76 zł. Koszt robót dodatkowych wynikających z protokołu konieczności wynosi 105.549,99 zł. Termin zakończenia prac upływa w dniu 12.12.2022 r.

z up. Burmistrza Koronowa
/ - / Sławomir Marszelski
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Bogusław Guziński